

Внедрение труб НКТ с покрытием
выполненным ООО «Алмаз» на объектах УНП-1,
ОАО «ВНГ» НК «РОСНЕФТЬ»
по состоянию на 4.02.2014 года



КОМПАНИЯ **АЛМАЗ**

ПРОДУКЦИЯ И УСЛУГИ



Внедрение труб НКТ с покрытием на объектах УНП-1, ОАО «ВНГ» по состоянию на 4.02.2014 года

№ п/п	Наименование оборудования	Гр. исп.	Кол-во шт.	В работе	Отказов шт.	Цель внедрения
1.	НКТ с покрытием. Хохряки		232	232	0	Внутреннее покрытие НКТ, предотвращает отложение парафина, отмена операций по скребкованию скважины: 71х/3045 (232шт.- 2373м.) в работе с 28.07.2012г. (МРП-555сут.)
2.	НКТ с покрытием. Сев.Варьеган		105 139	105 139	0 1	Внутреннее покрытие НКТ, предотвращает отложение парафина, отмена операций по скребкованию скважины: 21/227 (105шт.-1074м.) в работе с 02.05.2012г.(МРП-642сут.) 59/652 (139шт.-1425м.) отказ 29.06.13г. МРП=350сут. (парафина – нет), НКТ спущено повторно 13.07.2013г.